



PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES

CNPJ: 18.449.173/0001-57

LOCAL: RUA SÃO SEBASTIÃO 217 ESQ. C/ AV. IDELFONSO LUIZ DE FREITAS, QUADRA 12, LOTE 06 - CENTRO

ÁREA A CONSTRUIR: 492,42m²

AUTOR DO PROJETO: ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA CREA: 5060907659/D

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$		PESO		1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA		5ª ETAPA		6ª ETAPA	
		TOTAL DO ITEM	%	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.290,99	4,94%	100,00%	17.290,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS	3.213,04	0,92%	100,00%	3.213,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES E BALDRAME	15.320,62	4,38%	50,00%	7.660,31	50,00%	7.660,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	SUPERESTRUTURA	17.221,10	4,92%		-	60,00%	10.332,66	40,00%	6.888,44		0,00		0,00		0,00		0,00
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	26.513,38	7,58%	5,00%	1.325,67		0,00		0,00	45,00%	11.931,02	50,00%	13.256,69		0,00		0,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380V)	11.369,32	3,25%	5,00%	568,47		0,00		0,00	45,00%	5116,19	50,00%	5.684,66		0,00		0,00
7	PAREDES E PAINES	83.909,90	23,97%		-	80,00%	67.127,92	20,00%	16.781,98		0,00		0,00		0,00		0,00
8	ESQUADRIAS	7.094,96	2,03%		-		0,00	60,00%	4.256,98	40,00%	2837,99		0,00		0,00		0,00
9	COBERTURA	67.166,09	19,19%		-		0,00		0,00	50,00%	33583,04	50,00%	33.583,04		0,00		0,00
10	REVESTIMENTO	36.183,65	10,34%		-		0,00	70,00%	25.328,56	30,00%	10855,10		0,00		0,00		0,00
11	PAVIMENTAÇÃO	24.902,34	7,12%		-		0,00		0,00	50,00%	12451,17	40,00%	9.960,94	10,00%	2490,23		0,00
12	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	1.042,58	0,30%		-		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1042,58		0,00
13	PINTURAS	30.253,30	8,64%		-		0,00		0,00		0,00	80,00%	24.202,64	20,00%	6050,66		0,00
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	7297,52	2,09%		-		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	7297,52		0,00
15	LIMPEZA DA OBRA	1221,20	0,35%		-		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1221,20		0,00
SUB-TOTAIS		R\$ 350.000,00	100,00%		R\$ 30.058,48		R\$ 85.120,89		R\$ 53.255,95		R\$ 76.774,51		R\$ 86.687,97		R\$ 18.102,20		
MEDIÇÕES POR ETAPA CONCLUÍDA	PERÍODO			8,588%	30.058,48	24,320%	85.120,89	15,216%	53.255,95	21,936%	76.774,51	24,768%	R\$ 86.687,97	5,172%	R\$ 18.102,20		
PREVISTO / ACUMULADO	ACUMULADO			8,588%	30.058,48	32,908%	115.179,37	48,124%	168.435,32	70,060%	245.209,83	94,828%	331.897,80	100,000%	350.000,00		

COMENDADOR GOMES, 02 DE JULHO DE 2018

Adriano Silva de Oliveira

Eng. Civil CREA 5060907659/D

AUTOR DO PROJETO